



शितगंगा नगरपालिकाको तेस्रो चौमासिक तथा वार्षिक प्रगति समिक्षा प्रतिवेदन

मिति २०८३/४/२८ गते

आ.व. २०८२/०८३



आज मिति २०८३।४।१ गतेको दिन शितगंगा नगरपालिकाको
आयोजनामा आर्थिक वर्ष २०८३।०८३ को वार्षिक प्रगती समीक्षा
गोपही नगर प्रमुख श्री हविलाल चौडेलको अध्यक्षतामा निम्न
उपस्थितिका व्यक्तिको उपस्थितिमा

क्र.सं.	नाम धर	पद	कार्यालय / ठेगाना	हस्ताक्षर
१	श्री हविलाल चौडेल	नगर प्रमुख	शितगंगा नगरपालिका	उपस्थित
२	श्री विमला शर्मा	नगर उप-प्रमुख	शितगंगा नगरपालिका	उपस्थित
३	श्री महा बहादुर शिजापति	वडा अध्यक्ष	शि.न.पा - १	उपस्थित
४	श्री राम ब. गौरी क्षेत्री	" "	" - २	उपस्थित
५	श्री विठ्ठलराज अधिकारी	" "	" - ३	उपस्थित
६	श्री दासोदर अधिकारी	" "	" - ४	उपस्थित
७	श्री चन्द्रमणी बेलवासे	" "	" - ५	उपस्थित
८	श्री प्रवि ब. क्षेत्री	" "	" - ६	उपस्थित
९	श्री देविकाम छिमरे	" "	" - ७	उपस्थित
१०	श्री मक ब. अर्ले मगर	" "	" - ८	उपस्थित
११	श्री भिम ब. शर्मा क्षेत्री	" "	" - ९	उपस्थित
१२	श्री केदार प्र. बेलवासे	" "	" - १०	उपस्थित
१३	श्री नवराज भुसाल	" "	" - ११	उपस्थित
१४	श्री जेप ब. धर्ति मगर	" "	" - १२	उपस्थित
१५	श्री दुर्गा ब. वि.सी	" "	" - १३	उपस्थित
१६	श्री दासोदर ब. चौधरी	" "	" - १४	उपस्थित
१७	श्री हेमकला विक	का.पा.स	शि.न.पा	उपस्थित
१८	श्री विष्णु भट्टराई	"	शि.न.पा	उपस्थित
१९	श्री गंगा थापा	"	"	उपस्थित
२०	श्री कमला परियार	"	"	उपस्थित
२१	श्री पुष्पा गाथा	"	"	उपस्थित
२२	श्री प्रकाश ब. नेपाली	"	"	उपस्थित
२३	श्री धुरा ब. विक	"	"	उपस्थित
२४	श्री बीम ब. विक	"	"	उपस्थित
२५	श्री राम बहादुर विक	अ.प्र.म.प्र.स	शि.न.पा १३	उपस्थित
२६	श्री सुमलाल ब. ब.साल	नि.पु.प.स	शितगंगा न.पा.	उपस्थित
२७				

क्र.सं.	नाम धर	पद	कार्यालय/ठेकावा	हस्ताक्षर
८	तारापति धेंडी	अध्यक्ष	देवाली अ. उद्यान	तारापति
९	विश्वजी पोडेल	कार्यक्रम संपो	खान्नावरण/काठमाण्डौ	विश्वजी
१०	स्वीता बेलवासे	सामाजिक परिचालक	"	स्वीता
११	श्यामाच बान्तोड	शि.न.पा-१	नडा सचिव	श्यामाच
१२	लक्ष्मण पांडे	शि.न.पा	शि.न.पा	लक्ष्मण
१३	प्राणेश कुमार शर्मा	०३-१-१५		प्राणेश
१४	दिगलाल गुप्ता	नडा सचिव	शि.न.पा-३	दिगलाल
१५	राम प्रसाद गौतम	नडा सचिव	शि.न.पा-१५	राम
१६	मीना पन्थी	नडा सचिव	शि.न.पा-३	मीना
१७	रमेश कुमार	नडा सचिव	शि.न.पा-०८	रमेश
१८	मोहन कुमार ब्राह्मणे	प.स.पा	शि.न.पा	मोहन
१९	विष्णु माया अदुराई	नडा सचिव	" १४	विष्णु
२०	अमित पांडे	"	०७	अमित
२१	सावित्रा गौरी	"	शि.न.पा-२	सावित्रा
२२	अर्चना गौरी	कार्यवाही	" - ३	अर्चना
२३	रमा पांडे	स.प्र.क.	शि.न.पा.	रमा
२४	पुजा न्यापाते	स.प्र.वि.मि	शि.न.पा.	पुजा
२५	जयदेव पुन	स.प्र.वि.मि	शि.न.पा.	जयदेव
२६	निर्मला खनाल		शि.न.पा.	निर्मला
२७	नारायण पांडे	इन्जिनियर	शि.न.पा.	नारायण
२८	मरत विभवकुमार	अ.प्र.वि.	शि.न.पा.	मरत
२९	प्रमोद बेलवासे	अ.प्र.वि.	शि.न.पा.	प्रमोद
३०	नंदनी अदुराई	स.प्र.वि.	शि.न.पा.	नंदनी
३१	बाल पन्थी	अ.प्र.वि.	शि.न.पा.	बाल
३२	विष्णु पांडे	अ.प्र.वि.	शि.न.पा.	विष्णु
३३	सुखिराम विमारे	मेतामिलापत्र	"	सुखिराम
३४	राधु पांडे	स.प्र.वि.	"	राधु
३५	अर्जुन थापा	स.प्र.वि.	"	अर्जुन
३६	चन्द्रिका प्रसाद पाल	स.प्र.वि.	शि.न.पा. वृषि विज्ञान	चन्द्रिका
३७	सुमन पाल	स.प्र.वि.	शि.न.पा.	सुमन
३८	सुदन आचार्य	काल	शि.न.पा.	सुदन
३९	रोमा प्र. बेलवासे	स.प्र.वि.	"	रोमा
४०	विविना पांडे	स.प्र.वि.	"	विविना



शितगंगा नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
ठाडा, अर्घाखाँची
प्रशासकीय अधिकृत

शितगंगा नगरपालिका ठाडा, अर्घाखाँचीको

आ.व. २०८२/०८३ को वार्षिक प्रगती समीक्षा प्रतिवेदन

पृष्ठभूमि:

आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को यस नगरपालिकाको स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम अनुसार गरेको कार्य तथा अन्य निकायबाट यस नगरपालिका क्षेत्रमा भएको कार्यहरूको सन्दर्भमा नगरकार्यपालिकाका नगर प्रमुख, उप-प्रमुख, वडा अध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्यहरू, वडा सचिव तथा नगरपालिकाका विभिन्न संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरू लगायत सरोकारवालाहरू समेतको उपस्थितिमा भएगरेको कार्य, आम्दानी खर्च समेतका विषयमा आवश्यक छलफल तथा राय सुझाव प्राप्त गर्ने र सो का आधारमा सुधार गर्नु पर्ने विषयहरूमा सुधार गरी आगामी दिनमा कार्यक्रमहरू प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले यो वार्षिक प्रगती समीक्षा गोष्ठीको आयोजना गरी कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ।

प्रगती समीक्षा गोष्ठी कार्यक्रमको उद्देश्य:

सत्रौ र अठ्ठाऔं नगरसभाबाट स्वीकृत योजना/कार्यक्रम र नगरपालिकाबाट भएका निर्णय अनुसार भएगरेको कार्यहरूको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा भएको वार्षिक प्रगती अवगत गराउने तथा यस नगरक्षेत्र भित्र विभिन्न निकायबाट भए गरेका कार्यको समेत समीक्षा गरी थप सुधारको लागि राय सुझाव प्राप्त गरी आगामी कार्यक्रममा सुधार गर्नु पर्ने भए सुधार गरी कार्यान्वयनमा थप प्रभावकारीता ल्याउने तथा नगरवासीहरूलाई जानकारी गराउने उद्देश्य यस वार्षिक प्रगती समीक्षा गोष्ठीको उद्देश्य रहेको छ।

वार्षिक प्रगती समीक्षा कार्यक्रम संचालन देहाय बमोजिम रहेको :

- (क) अध्यक्षता ग्रहण तथा कार्यक्रम शुरु भएको घोषणा
- (ख) कार्यक्रमको उद्देश्य माथि प्रकाश
- (ग) आचार संहिताबारे जानकारी
- (घ) वार्षिक प्रगती प्रस्तुतिकरण
- (ङ) सहभागीहरूबाट तोकिएको विषयमा मौखिक प्रश्नहरू संकलन
- (छ) नगरपालिकाका जिम्मेवार पदाधिकारीहरूले स्पष्ट पार्ने
- (झ) स्पष्टता पछि थप जिज्ञासाको आह्वान गर्ने
- (ञ) सम्बन्धित पदाधिकारीबाट थप जिज्ञासामा स्पष्टता ल्याउने
- (ट) समापन मन्तव्य, धन्यवाद ज्ञापन र कार्यक्रम विसर्जन गर्ने

कार्यक्रममा लागू गरिएको आचारसंहिता:

- १ सहभागीले बोल्नका लागि हात उठाएर संकेत गर्नुपर्नेछ।
- २ सहभागीले प्रश्न वा सुझाव के राख्ने हो, पहिले स्पष्ट गर्नुपर्नेछ।
- ३ सहजकर्ताले बोल्ने संकेत गरेपछि मात्र आफ्नो नाम सहित प्रश्न वा जिज्ञासा राख्नुपर्नेछ।
- ४ प्रश्न गर्दा प्रस्तुत प्रगती लाई लक्षित गरी राख्नु पर्ने।
- ५ चित्त नबुझेमा सहजकर्ताको अनुमती लिएर थप प्रश्न राख्न पाइनेछ।
- ६ समीक्षामा वक्ता तथा सहभागीलाई उत्तेजित पार्ने वा मर्यादामा आँच आउने भावनाबाट बर्नाइ राख्न वा बोल्न पाइने छैन।

वार्षिक प्रगती समीक्षाको मुख्य प्रतिवेदन:



- समिक्षाको संयोजन गर्ने :- नगर प्रमुखबाट
- समिक्षा गरिएका विषयवस्तुहरु

नि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

(क) विकास निर्माण (ख) सेवाप्रवाह (ग) आम्दानी खर्च (घ) नीतिगत निर्णय (ङ) ऐन कानून

कार्यक्रम आयोजना स्थल :- नगरपालिकाको हल

कार्यक्रम आयोजना गरिएको मिति : २०८२/४/२८ गते

समय : दिनको १ वजे देखि

आ.व.:- २०८२/०८३ को

१ वजेटका श्रोतहरु तर्फ (आम्दानी, खर्च र प्रतिशत)

रकम रु हजारमा

सि.नं.	विवरण	जम्मा बजेट	प्राप्त वजेट	जम्मा खर्च	खर्च प्रतिशत	वचत
१	वित्तीय समानिकरण अनुदान संघीय सरकार	१४३८००	१३१५०५	१३१५०५	९१.४५	०
२	राजश्व बाँडफाँड संघीय सरकार	१६४२००	१६१०९१	१३९६९८	८५.०८	२१३९३
३	स-शर्त अनुदान संघीय सरकार	४८८७७२	५०१९९०	४५०६३५	९२.२०	०
४	वित्तीय समानिकरण अनुदान प्रदेश सरकार	९६७७	९६७७	८५६३	८८.४९	१११४
५	राजश्व बाँडफाँड प्रदेश सरकार	१९१६१	१९९७९	१४३८२	७५.०६	५५९७
६	स-शर्त अनुदान प्रदेश सरकार	१९०००	१५८३२	१५७८१	८३.०६	०
७	समपुरक अनुदान संघीय सरकार	९७००	७७०६	७७०६	७९.४४	०
८	समपुरक अनुदान प्रदेश सरकार	१२०००	९३२७	९३२७	७७.७३	०
९	सडक बोर्ड नेपाल	६५००	२४९३	२०३५	३१.३१	४५८
१०	विशेष अनुदान संघीय सरकार	९०००	९०००	९०००	१००	०
११	राजश्व बाँडफाँड स्थानीय	२२८२७	२२५१७	१५७९७	६९.२०	६७२०
१२	आन्तरिक श्रोत	८६८५	१२०२४	६२१२	७१.५३	५८१२
१३	आ.व. ०८१/०८२ को वचत अल्या	५४४७२	५४४७२	३८९६५	७१.५३	१५५०७
	कुल जम्मा	९६७७९४	९५७६१३	८४९६०६	८८	५६६०९

२. वित्तीय प्रगति

(रकम रु हजारमा)

सि.नं.	विवरण	स्वीकृत बजेट	बजेटको श्रोत	निकासा	खर्च	प्रतिशत
क	चालु	६५००००	संघीय, प्रदेश राजश्व, संघीय, प्रदेश वित्तीय समानिकरण अनुदान, आन्तरिक आय, संघीय सशर्त	९५७६१३	५७५२६१	८८.५०



नि. प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

ख	पूँजिगत	३११२९४	संघीय, प्रदेश राजस्व, स्थानीय समानीकरण, समपुरक, स्थानीय पूर्वाधार विकास का, आन्तरिक आय, प्रदेश सशर्त संघीय सशर्त	२७२३०८	८७.४८
	कुल जम्मा	९६१२९४		९५७६९३	८४७५६९

३ भौतिक प्रगती (क्षेत्रगत रूपमा योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको अवस्था)

(रकम रु हजारमा)

सि नं	विवरण	योजना तथा कार्यक्रम संख्या	विनियोजित रकम	सम्पन्न योजना कार्यक्रम संख्या	खर्च रकम	भौतिक प्रगति (%)	वित्तीय प्रगति (%)	सम्पादित मुख्य कार्य
क	आर्थिक विकास							
१	कृषि सम्बन्धी कार्यक्रम	३०	१४२७२	३०	१३२९२	१००	९३	हातेट्याक्टर वितरण संख्या २४५ कम्बाइन राईस मिल वितरण संख्या ४९ टनेल वितरण संख्या ७९ विभिन्न फर्म सुधारको लागि अनुदान, विउपल वितरण, माहुरी विकास का लागि घर वितरण लगायतका कार्यक्रम भएका ।
२	पशु पालन सम्बन्धी कार्यक्रम	१५	४८८६	१५	४७९०	१००	९८	चापकटर वितरण संख्या १२ गोठ तथा खोर सुधार, पशु उपचार शिविर संचालन, औषधी वितरण लगायतका कार्यक्रम भएका
३	उद्योग, घरेलु तथा साना उद्योग सम्बन्धि	१५	१२९००	१४	७८४८	१००	६९	वडा नं. १३ को थाप्लेवारीमा औद्योगिक ग्राम निर्माण कार्य सुरु भएको, विभिन्न शिप मुलक तालिम प्रदान भएको
४	पर्यटन विकास सम्बन्धी योजना/कार्यक्रम	३	३००	३	२९३	१००	९८	पर्यटकीय गुफा संरक्षण, पर्यटकीय होडिङ्ग बोर्ड राख्ने, पार्क निर्माण कार्यक्रम
	जम्मा	६३	३२३५८	६२	२६२२३	१००	८९	
ख	सामाजिक विकास							
१	शिक्षा सम्बन्धी योजना	६८	१२४८३	६८	१२१०४	१००	९७	शैक्षिक सामग्री वितरण, ड्रेस तथा व्याग वितरण, विद्यालय संरक्षण मर्मत सुधार, कम्प्युटर प्रिन्टर व्यवस्थापन, विभिन्न तालिम संचालन
२	स्वास्थ्य सम्बन्धी योजना/कार्यक्रम	४०	११६१४	३९	१००१०	१००	८६	औषधी तथा सर्जिकल र ल्यावका सामान खरिद, इलेक्टोनिक्स सामान खरिद, स्वास्थ्य चौकी तथा इकाई



प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

								व्यवस्थापन, महिला स्वयंसेविका प्रोत्साहन कार्यक्रम, सुत्केरी पोषण कार्यक्रम
३	लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण कार्यक्रम	७५	७२८२	६७	६६१५	८९	९९	लक्षित वर्ग सम्बन्धि विभिन्न कार्यक्रम, विभिन्न दिवस, क्षमता विकास तालिम कार्यक्रम, नीति निर्माण
४	खेलकुद सम्बन्धि कार्यक्रम	१९	३६००	१९	३५६६	१००	९९	विभिन्न खेलकुद कार्यक्रम तथा खेल सामग्री वितरण
५	सामाजिक विकास अन्य	५	४५०	५	४५०	१००	१००	सामाजिक विकास सम्बन्धि संस्थालाइ विभिन्न कार्यक्रम सहयोग
६	संस्कृती पर्वद्वन कार्यक्रम	४०	६६२०	३९	६२६७	९९	९५	विभिन्न मन्दिर निर्माण तथा मर्मत सुधार कार्य, मेला तथा संस्कृती जगेर्ना कार्यक्रम, संग्रालय व्यवस्थापन, बाजा खरिद
	जम्मा	२४७	४२०४९	२३७	३९०१२	९६	९३	
ग	पूर्वाधार विकास							
१	सडक निर्माण, मर्मत तथा स्तरोन्नती	१९०	१९७९४६	१८१	१८८०२६	१३०	९५	नियमित सडक मर्मत सुधार कार्य कि.मी. १०८० सडक कालोपत्रे कि.मी. ४ सडक आरसिसि ढलान कि.मी. ३.३ सडक ग्राभेल कि.मी. १२ कच्ची सडक नयाँ निर्माण कि.मी. १२
२	सिंचाई सम्बन्धि योजना	४८	१९९७५	४५	१८४९४	९८	९३	विभिन्न कुलो आरसिसि गर्ने कार्य कि.मी. ३ अन्य कुलो तथा सिंचाइ योजना मर्मत सुधार
३	खानेपानी सम्बन्धि योजना	४२	११२७०	३९	५८४०	९२	५२	विभिन्न खानेपानी योजना मर्मत सुधार कार्य
४	विद्युत/उर्जा विस्तार सम्बन्धी योजना	१	१००	१	९८	१००	९८	लाहुरे बजार क्षेत्रमा सडक बत्तिको कार्य
५	भवन निर्माण तथा मर्मत	२९	२७५०८	२८	२२०६६	९९	८०	बडा कार्यालय भवन निर्माण संख्या १ स्वास्थ्य संस्था भवन निर्माण संख्या ३ विभिन्न संघ संस्था भवन निर्माण तथा अधुरो भवन पुरा गर्ने र मर्मत संख्या २६
६	पूर्वाधार विकास अन्य	८८	२५७५४	८५	२२०७३	११०	८६	खेल मैदान, कम्पाउण्ड वाल, प्रतिक्षालय, चौपारी फडके, सिडी, ट्रष्ट जस्ता पूर्वाधार निर्माण तथा मर्मत

								कार्य भएको
७	ढल व्यवस्थापन	१	१०००	१	८००	१००	८०	लाहापेमा ढल निर्माण कार्य भएको
	जम्मा	३९९	२८३५५३	३८०	२५७३९७	१०३	९१	
घ	वन वातावरण विपत व्यवस्थापन							
१	जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण सम्बन्धि	२	६००	२	६००	१००	१००	नदी नियन्त्रण अर्न्तगत ग्याविन लगाउने कार्य
२	सरसफाई/फोहोर मैला व्यवस्थापन	११	१३७५	११	१३६५	१००	९९	डम्पीङ्ग साईड व्यवस्थापन, सार्वजनिक तथा संस्थागत शौचालय निर्माण कार्य, फोहोर व्यवस्थापन सामग्री वितरण
३	विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धि	३	३६०	३	३५८	१००	९९	विपद् सामग्री खरिद, विपद् राहत वितरण कार्य
४	वृक्षरोपण सम्बन्धि कार्यक्रम	१	९००	१	८२२	१००	९९	विभिन्न वडामा निजी जग्गामा वृक्षारोपण कार्य भएको ।
	जम्मा	१७	३२३५	१७	३१४५	१००	९८	
ड	सु-शासन तथा संस्थागत विकास							
१	सुरक्षा व्यवस्थापन	१	१२०	१	१२०	१००	१००	भोटे कुरुरका पाठापाठी वितरण
२	संस्थागत विकास, सेवा प्रवाह र सुशासन सम्बन्धी	२१	२९४०	२१	२९१९	१००	९९	विभिन्न संघ संस्थाको व्यवस्थापन, वडा कार्यालय व्यवस्थापन, इन्टरनेट विस्तार, क्षमता विकास
३	अनुसन्धान तथा विकास	२	१०००	२	६०२	१००	९९	खोलाको आइडइ र डिपिआर गर्ने कार्य
४	सूचना व्यवस्थापन (सूचना संचार)	१	१९००	१	१८५४	१००	९८	सूचना विज्ञापन तथा विभिन्न कार्यक्रम संचालन
	जम्मा	२५	५९६०	२५	५४९५	१००	९९	
	कुल जम्मा	७५१	३६७१५५	७२१	३३१२७२	९७	९०	

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको हिसावले वार्षिक लक्ष्य १०० प्रतिशत, प्रगति ९७ प्रतिशत, योजना तर्फ वित्तिय प्रगती ९० प्रतिशत समग्र कामको हिसावले ठेक्का पट्टाबाट कार्यहुदा घटाघट भइ थप कार्य भएको आधारमा भौतिक प्रगति १०१ प्रतिशत भएको ।



प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
(रकम रु हजारमा)

३.१ भौतिक/वित्तिय प्रगती :- नगरपालिकाको आफ्नो श्रोतबाट संचालन गरिएको मुख्य योजनाहरू

क्र. सं.	योजनाको नाम	कुल लागत अनुमान	सम्झौता भएको रकम	न.पा.बाट विनियोजित रकम	चालु आ.व.को खर्च रकम	भौतिक प्रगति	वित्तिय प्रगति	गरेको मुख्य कार्य
१	ठाडा अमराइ जुकेना देउराली ऐरावती सडक स्तरोन्नती (पतञ्जली मार्ग)	११६३१	९७३०	१००००	९३३७	१२०	९३	जाली भर्ने, सडक ढलान, कलभर्ट निर्माण, कालोपत्रे
२	वडा नं. ५ को वडा कार्यालय भवन निर्माण	५८६१	४३९५	५०००	४२९२	१००	८६	वडा कार्यालय भवन निर्माण
३	सुवर्णखाल मैनेरी मन्ड्रे मालारानी बग्न मो.वा.स्तरोन्नती	५९४०	४२९६	४५००	४२९६	१२०	९६	सडक कालोपत्रे ढलान कार्य
४	सितापुर डोडकट्टा धारा नेपाले मुलावारी सडक स्तरोन्नती	५४३४	४४२६	४५००	४४२६	१२०	९८	सडक ढलान गर्ने कार्य
५	जलुके कल्लेरी हाडेस्याला तिमिले सडक स्तरोन्नती	५६८४	४३४६	४५००	४०९२	१००	९१	सडक ग्राभेल र ढलान कार्य
६	बढीदमार आपचौर डम्रेखर्क सडक स्तरोन्नती	५५६५	४२३९	४५००	४२३९	१२०	९४	सडक ढलान गर्ने कार्य
७	हरे लौरी लामाताल सडक स्तरोन्नती	५९५५	४५६४	४५६५	४५६४	१२०	९९	सडक ढलान गर्ने कार्य
८	विक्रम केबरेपानी करेचुली सडक स्तरोन्नती	५९६१	४०६४	४५००	४०६४	१००	९०	सडक ढलान गर्ने कार्य
९	निशुल्क वितरण हुने औषधी तथा सर्जिकल सामान खरिद	४४८७	२४७०	२९७४	२४७०	१८१	८३	औषधी तथा सर्जिकल सामान खरिद
	जम्मा	५५७१८	४२५३०	४५०३९	४१७८०	१२०	९३	



प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
ति प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

३.२ भौतिक/वित्तिय प्रगती - प्रदेश समपुरक अनुदान तर्फ संचालन भएको योजनाहरू

(रकम रु हजारमा)

क्र. सं	समपुरक अनुदानका योजनाको नाम	कुल लागत अनुमान	सम्झौता भएको रकम	न.पा. तर्फको रकम	प्रदेश तर्फको रकम	प्रदेश सरकार तर्फको खर्च रकम	नगरपालिका तर्फको खर्च रकम	जम्मा खर्च रकम	भौतिक प्रगति	वित्तिय प्रगति	गरेको मुख्य कार्य
१	सातमारा लाहापे सिलिङ्गखोला चिदिचौर सडक स्तरोन्नती	२९५७७	२९३५३	१२०००	१२०००	९३२८	१९४२३	२०७५१	१२५	८६	सडक कालोपत्रे, ग्याविन वाल, सडक ढलान, पक्की नाली
	जम्मा	२९५७७	२९३५३	१२०००	१२०००	९३२८	१९४२३	२०७५१	१२५	८६	

नोट:- प्रदेश सरकारले ठेक्काबाट बचत रकमको कार्य गर्न नपाईने कारण थप कार्य गर्न नपाउदा पुरै खर्च नभएको । प्रदेश समपुरक तर्फको रु १ करोड २० लाख बजेट मा रु २६ लाख ७२ हजार फिर्ता भएको ।

३.३ भौतिक/वित्तिय प्रगती - संघीय समपुरक अनुदान तर्फका योजना

(रकम रु हजारमा)

क्र. सं	समपुरक अनुदानका योजनाको नाम	कुल लागत अनुमान	सम्झौता भएको रकम	संघ तर्फको रकम	न.पा. तर्फको रकम	संघ तर्फको खर्च रकम	नगरपालिका तर्फको खर्च रकम	जम्मा खर्च रकम	भौतिक प्रगति	वित्तिय प्रगति	गरेको मुख्य कार्य
१	भेडामारे सिमलपानी बौरी भाटगाउँ चिदिचौर हुदै ढाव पावरा विक्रम सडक स्तरोन्नती	२७०३८	१८७२९	९७००	११४४०	७७०६	१०९३८	१८६४४	१३०	९०	सडक चौडा, सडक ढलान, पक्की नाली, कल्भर्टको कार्य

नोट:- बचत रकमबाट थप कार्य गर्न नपाउदा पुरै रकम खर्च नभएको । संघीय समपुरक तर्फ रु ९७ लाखमा रु १९ लाख ९४ हजार फिर्ता भएको ।

३.३ भौतिक/वित्तिय प्रगती - संघीय विशेष अनुदान तर्फका योजना

(रकम रु हजारमा)

क्र. सं	विशेष अनुदानका योजनाको नाम	कुल लागत अनुमान	सम्झौता भएको रकम	संघ तर्फको रकम	न.पा. तर्फको रकम	संघ तर्फको खर्च रकम	नगरपालिका तर्फको खर्च रकम	जम्मा खर्च रकम	भौतिक प्रगति	वित्तिय प्रगति	गरेको मुख्य कार्य
१	डमरुदह बहुउद्देश्यीय सिंचाइ योजना निर्माण	३९७३९	३६०००	९०००	०	९०००	०	९०००	२०	१००	जिआइ पाइप खरिद

३.४ कार्यक्रमको नाम:- स्थानीय पूर्वाधार सहयोग कार्यक्रम

क्र. सं	समपुरक अनुदानका आयोजनाको नाम	कुल लागत अनुमान	सम्झौता भएको रकम रु	LISP कार्यक्रम तर्फको वार्षिक बजेट रु	न.पा. तर्फको चालु आ.व. को वार्षिक बजेट रु	LISP कार्यक्रम तर्फको खर्च रकम रु	चालु आ.व. को नगरपालिका तर्फको खर्च रकम रु	जम्मा खर्च रकम	भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति
१	चाक्ला हरे बहोरे पाकुरी धानखोला सडक स्तरोन्नति	१५६८०	१२३३४	८३४८	३९८६	८७८९	२१९७	१०९८६	१३०	८९
२	राजुबास सुर्वाणखाल चौपारी नेटापोखरा सडक (यज्ञमिन स्मृति मार्ग) स्तरोन्नति	१५६०२	१२४५०	८४६६	३९८४	९०८५	२२७१	११३५६	१३०	९१
३	देउराली दमार दुडगेसेरा टिकरी मौवावारी खयरभट्टी बनकसवास मो.वा. स्तरोन्नति	११७९७	१००००	६८००	३२००	६९२७	२६३७	९५६५	१२०	९६
४	पोखेडाडा पदमे कोहल सेडगलेडग सडक स्तरोन्नति कार्य (सितखोला दउडा सडक खण्ड)	५८९९	४५००	३०६०	१४४०	२३०४	१७२७	४०३१	१२०	९०
५	मुसियान डाड पातलेपानी नेटाखर्क सितापुर सडक स्तरोन्नति कार्य (पातलेपानी नेटाखर्क र मुसियान खण्डमा काम गर्ने)	५२६२	४५००	३०६०	१४४०	२९०२	१४५१	४३५३	११०	९७
६	हरे सौरी तामातमल सडक स्तरोन्नति	५९५५	४५६५	३११०	१४५५	२५६४	१९२०	४५६४	११०	१००
७	ओखले हडाहा सिचाई आयोजना निर्माण	१७००	१७००	११५६	५४४	८००	५५६	१३५६	१००	८०
	जम्मा	६९८९५	५००४९	३४०००	१६०४९	३३३७१	१२७५९	४६२११	११७	९२

३.५ कार्यक्रमको नाम:- संघीय सशर्त अनुदानका आयोजनाको वार्षिक प्रगति विवरण

रकम रु हजारमा

क्र. सं	संघीय सशर्त अनुदानका आयोजनाको नाम	कुल लागत अनुमान	सम्झौता भएको रकम	संघ तर्फको रकम	चालु आ.व. को खर्च रकम	भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति	गरेको मुख्य कार्य
१	अर्घाखाँची जिल्ला शितगंगा न.पा. १३ अर्घाखाँची सिमलपानी देउराली सडक स्तरोन्नति	३३९२	२४२८	२५००	२३३८	१२०	९४	सडक ढलान गर्ने कार्य

२	अर्घाखाँची जिल्ला शितगंगा ६ र ७ देउराली चिसापानी कल्लेरी सडक	२७९७	२७०५	२५००	२६६८	१००	१००	सडक ढलान गर्ने कार्य
३	अर्घाखाँची जिल्ला शितगंगा नगरपालिका वडा नं. १३ सिमलपानी देउराली सडक स्तरोन्नती	२८७३	२२६८	२५००	२२४०	१००	९०	सडक ढलान गर्ने कार्य
४	अर्घाखाँची जिल्ला शितगंगा डोहोटे गुरास चोक रजिया हुदै हिले खोला सम्म सडक स्तरोन्नती	२७१०	२१९५	२५००	२०९९	१००	८४	सडक कालोपत्रे गर्ने कार्य
५	आमाबुवा अनुभव आदान प्रदान कार्यक्रम शितगंगा न.पा.२ अ.खा. (अधुरो विश्राम स्थल निर्माण कार्य)	५२६	५००	५००	४९७	१००	९९	अधुरो भवनको बाँकी कार्य गर्ने
६	छेडा भोटेबजार पूर्वाधार कार्यक्रम वडा नं.१३ शितगंगा न.पा. अर्घाखाँची	२७५१	२६००	२५००	२३८३	१००	९५	निर्माणाधिन पार्कमा बाँक कार्य गर्ने
७	सितापुर सिमलपानी सडक स्तरोन्नती शिनपा अर्घाखाँची	२६८०	२६३३	२५००	२५५४	१००	१००	सडक कालोपत्रे गर्ने
८	हरे स्वास्थ्य चौकी निर्माण	६५७२	४८४६	५०१४	४४८३	११०	८९	भवन तथा कम्पाउण्ड निर्माण
९	गन्दी स्वास्थ्य सेवा केन्द्र भवन निर्माण वडा नं.१४	४१६६	३७४४	३८८६	३४९४	१००	८०	भवन तथा कम्पाउण्ड निर्माण
	जम्मा	२८४६७	२३९१९	२४४००	२२७५६	१०३	९३	

३.६ भौतिक/वित्तिय प्रगती - सडक बोर्ड नेपाल तर्फ

(रकम रु हजारमा)

क्र. सं.	समपुरक अनुदानका आयोजनाको नाम	कुल लागत अनुमान	सम्झौता भएको रकम	सडक बोर्ड तर्फको रकम	न.पा. तर्फको रकम	सडक बोर्ड तर्फको खर्च रकम	नगरपालिका तर्फको खर्च रकम	जम्मा खर्च रकम	भौतिक प्रगति	वित्तिय प्रगति	गरेको मुख्य कार्य
१	खयरभट्टी फोर्सल सुपारीनेटा बाँके हरे सडक स्तरोन्नती	६२२२	५५८९	२८००	३०००	२०३५	३५०५	५५४०	१००	९६	सडक कालोपत्रे, ढलान कार्य, रयाविन बाल

वित्तिय समानिकरण तर्फको रकम नभएको र सडकबोर्ड नेपालको पुरै रकम प्राप्त नहुदा रु ३० लाख भुक्तानी दिन बाँकी रहेको ।

३.७ कार्यक्रमको नाम:- प्रदेश सर्शत अनुदान कार्यक्रम (चालु/ पूँजिगत)

क्र.सं	सर्शत अनुदानका आयोजनाको नाम	कुल लागत अनुमान	सम्झौता भएको रकम रु	प्रदेश तर्फको वार्षिक बजेट रु	चालु आ.व. को खर्च रकम रु	भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति	कैफियत
	सर्शत अनुदान चालु							
१	सिद्धारा स्वास्थ्य चौकी व्यवस्थापन शितगंगा न.पा.१०	१९९४	१५२९	२०००	१५२२	१००	७६	मेडिकल र इलेक्ट्रोनिक सामान खरिद
२	रागाकाटे सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा केन्द्र शितगंगा न.पा.९	२१८४	१४२६	२०००	१३८३	१००	६९	भवन निर्माण
३	सुवर्णखाल स्वास्थ्य चौकीका लागि न्याब स्थापना शितगंगा न.पा.१	१०००	५९४	१०००	५७८	१००	५८	न्याब सामान खरिद
	सर्शत अनुदान पूँजिगत	०	०	०	०	०	०	
४	पदमे सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन शितगंगा न.पा.१०	२०००	१०९०	२०००	१६५३	९८	८३	भवन निर्माण
५	रजिया सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन शितगंगा न.पा.३	१५१४	१४२८	१५००	१३९३	१००	९३	तन्त्रा थप
६	नेत्र क्षेत्री स्मृती पार्क शितगंगा न.पा.२ अर्घाखाँची	१५००	१४५०	१५००	१३०९	९८	८७	शौचालय निर्माण लगायतको कार्य
७	खमारी ठाँटी गुण्डाकापोखरा मो.वा.शि.न.पा.६ अर्घाखाँची	१०६४	९५८	१०००	९५२	१००	९५	ग्याविन सहितको कार्य
८	भकुचोक कालोपत्रे शि.न.पा.११ अर्घाखाँची	२२४०	१९९४	२०००	१९७३	१००	९९	कालोपत्रे कार्य
९	लाहापे ढल निकास शिनपा ८ अर्घाखाँची	९९८	८५७	१०००	८००	१००	८०	ढल निर्माण कार्य
१०	बरबोट कैलासे मो.वा.शिनपा ३ अर्घाखाँची	१०६५	१००२	१०००	९९९	१००	१००	ग्रामेल समेतको कार्य
११	गंगाजल कृषि तथा पशु सहकारी संस्था लि.भवन निर्माण शिनपा १४ अर्घाखाँची	१११०	१०५७	१०००	०	०	०	कार्य नभएको
१२	सिमलपानी साना किसान कृषि तथा पशु सहकारी संस्था अधुरे भवन नमृणा शिनपा १३ अर्घाखाँची	१०७६	९९४	१०००	९८४	१००	९८	अधुरे भवनको कार्य
१३	बाणगंगा उदगम स्थल पूर्वाधार शिनपा ४ अर्घाखाँची	१०६६	१०३६	१०००	९५८	९६	९६	विभिन्न पूर्वाधार निर्माण
१४	वडा कार्यालय बाउन्ड्री तथा गेट निर्माण शिनपा ६ अर्घाखाँची	१०६५	१०४०	१०००	९४८	९५	९५	गेट र बाउन्ड्री निर्माण
	जम्मा	१९८७६	१६४५५	१९०००	१५४५२	९२	८१	



नि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

३.८ कार्यक्रमको नाम:- औद्योगिक ग्राम निर्माण अनुदान

रकम ६ हजारमा

प्रोग्रामिक प्रामको नाम	प्राविधिक र कानुनी अवस्था				वित्तीय स्रोत र योगदान रु				टेक्नासम्झौता विवरण			हालको प्रगती र अवस्था				कैफियत
	क्षेत्रफल	जग्गाको स्वामित्व अवस्था	DpR स्थित	IEE/EIA स्थित	संघीय अनुदान	प्रदेश योगदान	स्थानीय साझेदारी	कुल स्वीकृत बजेट	टेक्ना सम्झौता रकम	सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति	हाल सम्म भुक्तानी रकम	वित्तीय प्रगति	भौतिक प्रगती	मुख्य भौतिक कार्यहरु	कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या	थप टीप्णी
हलेवारी	१५० ३५ व.मी.	बडा का	भए को	भए को	३ करोडको सहमती मा १ करोड प्राप्त	०	२४ ला ख	३ क रोड	५९२ ८	०८२ /९/ १७	५०५२	५०. ५२	१००	गेट कम्पाउ ण्ड निर्माण र जग्गा व्यवस्थाप न	थप बजेट प्राप्त हुने सुनिश्चितता नहुदा एकमुष्ठ टेक्ना लगाउन नसकिएको	प्राप्त बजेटको टेक्ना व्यवस्थापन भएवमोजिम प्रगति १०० प्रतिशत

४ सम्पादित मुख्य मुख्य कार्यको आ.व. २०८१/०८२ सम्म र आ.व. २०८२/०८३ को हाल सम्मको तथ्यांकीय विवरण

सि. नं	नगरपालिकाबाट सम्पादित मुख्य सूचकहरु	इकाई	आ.व. २०८१/०८२ सम्मको	आ.व. २०८२/०८३ मा थप	आ.व. २०८२/०८३ सम्मको जम्मा	कैफियत
१	कोल्ड स्टोर भवन	सख्या	१	०	१	
२	किसान सुचिकरण परिवार संख्या	सख्या	७२९४	०	७२९४	
३	कृषि उपकरण हाते ट्र्याक्टर वितरण संख्या	सख्या	३४०	२४५	५८५	
४	कृषि उपकरण कम्बाइन मिल वितरण संख्या	सख्या	६०	४९	१०९	
५	चाप कटर/दाना वनाउने मेसिन वितरण संख्या	सख्या	१९	१२	३१	
६	निजी कृषि तथा पशुपंक्षी फर्म	सख्या	२६५	८	२७३	
७	निजी कुखुरा फर्म संख्या	सख्या	१८	०	१८	
८	नगरपालिकाले कालोपत्रे गरेको सडक	कि.मी.	४.५	४	८.५	
९	नगरपालिकाले आरसिसि ढलान गरेको सडक	कि.मी.	३.९	३.३	७.२	
१०	नगरपालिकाले निर्माण गरेको साना मोटरबल पुल	सख्या	२	०	२	थप ३० वडा मोटरबल पुल आवश्यक
११	फोलुङ्गे पुल/ट्रष्ट	सख्या	४४	०	४४	थप ३४ स्थानमा आवश्यक
१२	नगरपालिकाले गरेको ग्राभेल सडक	कि.मी.	७९.५	१२	९१.५	
१३	नगरपालिकाले नियमित मर्मत गर्ने सडक	कि.मी.	१०८०	१०८०	१०८०	
१४	सडक नयाँ ट्र्याक खन्ने कार्य	कि.मी.	४१२	६.३	४१८.३	



निर्णय प्रणालीको अधिकृत

१५	नगरपालिका भवन	संख्या	२	०	२	
१६	बडा कार्यालय भवन निर्माण (सेवा केन्द्र भवन समेत)	संख्या	१४	१	१५	सबै बडा कार्यालय भवन रहेका
१७	स्वास्थ्य चौकी/इकाई भवन निर्माण	संख्या	९	०	९	१४ वटै बडामा रहेका
१८	सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई भवन	संख्या	१५	४	१९	२३ स्थानमा रहेका
१९	वर्धिष्ठ सेन्टर	संख्या	७	०	७	
२०	स्वास्थ्य प्रयोग शाला	संख्या	४	०	४	
२१	एम्बुलेन्स	संख्या	६		६	
२२	पूर्णछोप लगाएका बालबालिका	प्रतिशत	१००	१००	१००	
२३	चार पटक गर्भजाच	प्रतिशत	४२	२९	२९	
२४	औषत बूढी अनुगमन	प्रतिशत	१७	१८	१८	
२५	संस्थागत सुत्केरी	प्रतिशत	१८	१७	१७	
२६	विद्यालय भवन(नया बनाएका)	संख्या	१७	०	१७	१०९ वटा रहेका मध्ये नभएको
२७	शैक्षिक क्यालेण्डर निर्माण	पटक	२	१	३	
२८	पक्की कुलो	कि.मी.	७.७	३	१०.७	सिंचित क्षेत्रफल निकाल्न नसकिएको
२९	खानेपानीको सेवा पुगेको घर	संख्या	७२२५	२५०	७४७५	
३०	खानेपानीको सेवा नपुगेको घर	संख्या	२२२५	-२५०	१९७५	
३१	घरायसी पक्की शौचालय भएका घर	संख्या	७९४१	१५	७९५६	
३२	सार्वजनिक शौचालय	संख्या	५	०	५	
३३	पोखरी तथा सिमसार क्षेत्र	संख्या	१८	०	१८	
३४	सहकारी	संख्या	३०	०	३०	कुनै समस्या नरहेको
३५	३० दिन वा सो भन्दा बढी दिनको तालिम प्राप्त जनशक्ती	संख्या	४०१	८०	४८१	
३६	खेल मैदान संख्या	संख्या	३७	०	३७	
३७	पार्क संख्या	संख्या	१०	०	१०	
३८	जेष्ठ नागरिक भवन	संख्या	१	०	१	
३९	सामुदायिक भवन	संख्या	४९	४	५३	
४०	बुझा रोपण	रोपनी	१०	१३	२३	
४१	डल निर्माण	संख्या	१	०	१	

५ वेरुजुको र धरौटीको अवस्था :

हाल सम्म वेरुजु रकमको अवस्था

रकम रु हजारमा



नियमित प्रशासनिक अधिकृत

कुल वेरुजु	पेशकी वेरुजु	असुल उपर गर्नु पर्ने वेरुजु	नियमित गर्नु पर्ने वेरुजु	अन्य वेरुजु	फछौट रकम	बाँकी वेरुजु
१४२६२४	८५०	८५९९	११५१७५	१८०००	५५	१४२५६९

धरौटी सम्बन्धि विवरण

रकम रु हजारमा

२०८२/०८३ सम्मको जम्मा धरौटी रकम	सदर स्याहा रकम	२०८२/०८३ मा धरौटी फिर्ता रकम	आवको अत्यमा बाँकी धरौटी रकम
२४६६८	०	४२१२	२०४५६

६ सामाजिक सुरक्षा भत्ता (लाभग्राहीहरूको संख्या र वितरित रकम) :

क्र.सं.	विवरण	लाभान्वित जम्मा संख्या	वितरण गरेको रकम
१	जेष्ठ नागरिक (दलित)	४४२	१८२६९५७१२
२	जेष्ठ नागरिक (अन्य)	२४९६	
३	एकल महिला (विधवा समेत)	९९१	
४	पूर्ण अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्ति	१४९	
५	आंशिक अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्ति	२६४	
६	बालबालिका (दलित)	५८०	१८,२६,९५,७१२
	कुल जम्मा	४९२२	

७ नगरपालिकाबाट जारी भएका ऐन, नियम, कार्यविधि, निर्देशिका र मापदण्डहरू

सि.नं.	विवरण	बनेको संख्या	कैफियत
१	ऐन	३३	
२	नियमावली	५	
३	कार्यविधि, मापदण्ड, निर्देशिका, दिग्दर्शन	५८	
	जम्मा	९६	

८. न्यायिक समितिले हालसम्म सम्पादन गरेको कार्य प्रगति,

सि.नं.	विवरण	संख्या	कैफियत
१	रितपूर्वक प्राप्त उजुरी संख्या	११	
२	न्यायिक समितिबाट मेलमिलाप गराई फछौट भएका उजुरी संख्या	९	
३	मेलमिलाप हुन नसकी सम्बन्धित अदालतमा पठाएको संख्या	२	
४	फछौट हुन बाँकी संख्या	०	

९. पंजिकरण व्यक्तिगत घटना दर्ता तर्फ,



प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

सि.नं.	विवरण	संख्या	कैफियत
१	जन्म दर्ता	१०५५	
२	मृत्यु दर्ता	३१८	
३	विवाह दर्ता	५३३	
४	सम्बन्धि विच्छेद दर्ता	११३	
५	वसाई सराई (गएको घर परिवार संख्या २५३, आएको संख्या २४५)	११५४	
	जम्मा	३१७३	

उठेका प्रश्न/जिज्ञासा र उत्तर :

क्रम संख्या	समिक्षा गरिएको शाखा/कार्यालय	प्रश्न/गुनासो/ सुझाव	जवाफ दिने पदाधिकारीको नाम	सुधारको प्रतिवद्धता तथा जवाफको छोटकरी व्यहोरा
१	सवै वडा कार्यालय	गत विगत वर्षहरुको तुलनामा वडाहरुबाट आय संकलन बढी हुदै गएको देखिन्छ, व्यवसाय दर्ता तथा नविकरण सम्बन्धमा वडाले प्रचार प्रसार गर्नु पर्ने । रोयल्टी संकलनमा सवैले ध्यान दिनु पर्ने । वडा सचिवले प्रशासनिक खर्च गत वर्षको भन्दा कटौती हुदा प्रभावकारी अनुगमनमा समस्या हुने ।	समग्र नगर प्रमुखबाट	आन्तरिक आय तथा सेवा प्रवाह र योजना कार्यान्वयनमा थप प्रभावकारी बनाउनु पर्ने । गत समिक्षामा आएको सुझावलाई ध्यानमा राखी वडामा चालु खर्च बापत गएको रु ४ लाख दिइदै आएकोमा सो लाई घटाई रु ३ लाख बनाइएको ।
२	शिक्षा शाखा	वडा नं. १२ को दमारमा रहेको विद्यालयमा शिक्षकको व्यवस्था गर्नु पर्ने, प्रभावकारी अनुगमन हुनु पर्ने ।	नगर प्रमुख, उप-प्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, शाखा प्रमुख	अनुगमनका लागि शाखामा कर्मचारी नभएको हाल मौजुदा जनशक्तिबाट थप अनुगमन सम्भव नभएको कारण हो । सवैले आ-आफ्नो क्षेत्रबाट विद्यालय सुधारमा आवश्यक सहयोग गर्नु पर्ने । दमारमा विद्यालयमा शिक्षक व्यवस्थापनको लागि पहल गरिने ।
		शिक्षा सुधारको लागि अनुगमनको व्यवस्था गर्नु पर्ने ।	नगर प्रमुख, उप-प्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, शाखा प्रमुख	अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाईने ।
		शिक्षक नियुक्ति पारदर्शिता नभएको गुनासाहरु आइरहेकोले	नगर प्रमुख, उप-प्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, शाखा प्रमुख	हाल पनि पारदर्शी रुपमै शिक्षक छनौट भई रहेकोले आगामी दिनमा



प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

		सो सम्बन्धमा सुधार हुनु पर्ने	प्रशासकीय अधिकृत, शाखा प्रमुख	थप सुधार गरिने छ ।
३	उद्योग शाखा	व्यवसाय दर्ता नविकरणलाई थप सहज र व्यवस्थित बनाउनु पर्ने । शाखामा नविकरण गर्दा कर्मचारी नभेटीदा गुनासाहरु आउने गरेको	सम्बन्धित शाखा प्रमुख	सुझावलाई आत्मसात गर्दै आगामी दिनमा थप व्यवस्थित गराइने छ ।
		बडामा अध्यक्ष ज्यूहरुले पनि दर्ता भएका नविकरण गरे गरेनन भनि हर्नु पर्ने	सम्बन्धित शाखा प्रमुख	आगामी दिनमा सो विषयमा समेत बडा कार्यालयबाट रेकर्ड व्यवस्थापन गरी पहल गरिने ।
		बजार अनुगमन गर्दा ध्यान दिनु पर्ने कुरामा ध्यान नदिई जवरजस्ती गरिएको ।	प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत	आगामी दिनमा सुधार गरिने छ ।
४	स्वास्थ्य शाखा	विमा लगायत नगरपालिकामा आउने औषधीको सन्दर्भमा गुणस्तर कम भएका औषधीहरु आए भन्ने रहेकोले गुणस्तरिय औषधी खरिदमा ध्यान दिनु पर्ने ।	नगर प्रमुख, उप-प्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, शाखा प्रमुख	नियमानुसार तोकेको मापदण्ड बमोजिमको औषधी खरिद हुदै आएको छ ।
		एम्बुलेन्स ६ वटा मध्ये ४ वटा सञ्चालनमा रहेको तर आम्दानी कता भएको छ खर्च नगरवाट भएको भन्ने छ के हो	नगर प्रमुख, उप-प्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, शाखा प्रमुख	तलव भत्ता एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्ने निकाय बाटै भएको ठूलो विक्रेको अवस्थामा मात्रै नगरपालिकाले मर्मत गरेको अवस्था छ । आगामी दिनमा आम्दानी खर्च व्यवस्थापनको लागि पहल गरिने छ ।
		नगरको अनुगमन फितलो भयो निजी क्लिनिकमा ल्यावकोले औषधी विक्री गर्ने, फार्मासिस्टले भिडियो एक्से गर्ने जस्ता कार्य हुदै आएका छन । यसलाई रोक्नु पर्ने ।	नगर प्रमुख, उप-प्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, शाखा प्रमुख	आगामी दिनमा अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाईने प्रतिवद्धता व्यक्ति भएको ।
		स्वास्थ्य विमा गरेको तर औषधी नपाईने किन ?	नगर प्रमुख, उप-प्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, शाखा प्रमुख	आगामी दिनमा सुधारको लागि पहल गरिने प्रतिवद्धता व्यक्ति भएको ।
५	कृषि विकास शाखा	कृषि शाखाबाट विउपल वितरण हुदै आएको तर माग बमोजिम वितरण गर्नु पर्ने ।	नगर प्रमुख, उप-प्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत,	आगामी दिनमा सुधार गरिने प्रतिवद्धता व्यक्ति भएको ।

			शाखा प्रमुख	
		वडा नं. ३ मा रहेको नमुना कृषि फर्मको लगानी कति, आम्दानी कति हिसाब खोई सिकाई कस्तो छ ।	नगर प्रमुख, उप-प्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, शाखा प्रमुख	हाल सम्म उत्पादन गरेको उपज विक्रीबाट कामदारलाई ज्याला समेत नपुग भएकोले संचालन गर्ने नगर्ने विषयमा छलफल भईरहेको ।
		वास्तविक किसान को हो, रेकर्ड राख्नु पर्‍यो । किसानका समस्या छन् कृषि शाखाबाट अनुगमन तथा समस्याको सामाधानको लागि कुनै पहल भएको छैन ।	नगर प्रमुख, उप-प्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, शाखा प्रमुख	आगामी दिनमा रेकर्ड व्यवस्थित गरिने छ । किसानले समस्या भयो भनि खबर गरेको ठाउँमा शाखाबाट पुग्ने गरेको अवस्था छ ।
६	पशु विकास शाखा	कुकुरलाई बन्ध्याकरण गर्ने कार्य आफैमा राम्रो भयो । सबै कुकुरमा गर्नु पर्ने आवश्यकता रहेको ।		आगामी दिनमा बजेट विनियोजन गर्ने विषयमा पहल गरी सोही बमोजिम गरिने छ ।
		पशु पकेट क्षेत्र भनि संचालन भएको भएता पनि प्रभावकारी उत्पादन बढ्दै भएको देखिएन प्रभावकारी बनाउनु पर्ने ।	नगर प्रमुख, उप-प्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, शाखा प्रमुख	अनुगमन गरी के भएको छ सुझाव अनुसार आवश्यक व्यवस्था मिलाईने प्रतिवद्धता व्यक्ति भएको ।
		जुका जुम्रा माटेको समेत शाखाले औषधी नदिने यस्ता सामान्य औषधीहरु दिनु पर्ने ।		वितरण हुदै आएको तर अभावको विषयमा थप व्यवस्थापन गर्ने तर्फ पहल गरिने प्रतिवद्धता व्यक्ति भएको ।
७	महिला तथा बालबालिका शाखा	शाखा मार्फत संचालन गरिएका कार्यक्रम तथा तालिमहरु प्रभावकारी रुपमा संचालन गर्नु पर्ने ।	शाखा प्रमुख	सुझावलाई मध्यनजर गर्दै कार्य गरिने छ ।
८	लुथरन वर्ल्ड रिलिफ, रुपान्तरण परियोजना	परियोजनाले विभिन्न १४ वटा कार्यक्रमहरु संचालन गरेको यस नगरपालिकाको वडा नं. ११ र १२ का विभिन्न सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरु लक्षित गरी कार्यक्रम संचालन गरेको । रिचार्ज पोखरी निर्माण, आय आर्जन, समूह तालिम, आगो नियन्त्रण सामग्री वितरण लगायतका कार्य भएका ।	संस्थाका	कार्य राम्रो र प्रभावकारी भएको । यो कार्यक्रम सबै वडाहरुमा संचालन गर्न सके अझै राम्रो हुने । संस्थाले गरेको कार्यको प्रगति हेर्दा १०० प्रतिशत भएको पाईयो ।

९	रोजगार शाखा	कार्यक्रम कम हुदै गएकोले श्रम स्वीकृती लगायतका कार्यहरु भई रहेको सन्दर्भमा श्रम स्वीकृती मनोपरामर्श लगायतका कार्यहरु प्रभावकारी रूपमा सम्पादन गर्नु पर्ने ।	नगर प्रमुख, उप-प्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, शाखा प्रमुख	कार्य प्रभावकारीरूपमा भई रहेको भएता पनि आगामी दिनमा थप प्रभावकारी बनाइने छ ।
१०	राजश्व शाखा	रोयल्टीको सन्दर्भमा नगरपालिकाबाट सवै योजनाको काटी भुक्तानी हुदै आएको छ । अन्य कार्यालय तथा निकायबाट संचालित योजनाहरुको सन्दर्भमा अधिकांश कार्यालयबाट रोयल्टी उपलब्ध गराउने विषयमा कुनै सहयोग नभएको ।	नगर प्रमुख, उप-प्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, शाखा प्रमुख	सवै कार्यालयले अनिवार्य योजनाको भुक्तानी गर्दा रोयल्टी कटाई अथवा स्थानीय तहलाई बुझाएर मात्र भुक्तानी हुने व्यवस्थापन मिलाउन सवै निकायमा अनुरोध गर्ने ।
		राजश्व संकलनको प्रचुर संभावना भएता पनि सो बमोजिम राजश्व संकलन हुन नसकेको, नदीजन्य पदार्थको चोरी निकासी नियन्त्रण गर्न नसकेको, राजश्व असुली गर्न नसकेको, वनबाट राजश्व लिन नसकेको ।	नगर प्रमुख, उप-प्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, शाखा प्रमुख	समयमै जिल्ला अनुगमन समितिले अनुगमन गरी प्रतिवेदन नदिदा ठेक्का व्यवस्थापन हुन नसकेको हो । आगामी दिनमा समयमै गरिदिन जिल्ला अनुगमन समितिलाई अनुरोध गरिने छ । अन्य विषयलाई समेत ध्यान दिई थप सुधारको प्रयास गरिने छ ।
११	शितगंगा अपाङ्ग उत्थान समाज	शितगंगामा अपाङ्ग समाजले राम्रो काम गरिरहेको छ । अपाङ्गहरुलाई अवस्था हेरी आय आर्जनमा जोडनु पर्ने । चालु आ.व.मा १४ वटा कार्यक्रम संचालन गरेको ।	संस्थाका अध्यक्ष तारापती क्षेत्री	बजेट समस्याले थप कार्य गर्न नसकिएको गत विगतमा आय आर्जनको लागि सिंचाई टंकी पाईप वितरण गरिएको आगामी दिनमा थप प्रयास गरिने । सवै सकार्यक्रम सम्पन्न हुदा १०० प्रतिशत प्रगती हासिल भएको देखिन्छ ।
१२	ग्रामीण तथा सामुदायिक विकास नेपाल	चालु आ.व.मा संस्थाले कुनै कार्य नगरेको	संस्थाको प्रतिनिधि	गत आ.व.को कार्यको संस्थाको भुक्तानी मात्र भएको ।
१३	समग्र नगरपालिका को	चालु प्रकृतिको खर्च जस्तै इन्धन, भ्रमण खर्च, घरभाडा जस्ता खर्चहरु मितव्ययी बनाउनु पर्ने । कार्यालयका कतिपय शाखामा कर्मचारी उपस्थिति नियमित नहुदा सेवाग्राहीले गुनासो गरेको अवस्था छ ।	नगर प्रमुख, उप-प्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, शाखा प्रमुख	सुधार हुदै आएको आगामी दिनमा थप सुधार गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त । आगामी दिनमा थप सुधार गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त ।

	वडा कार्यालयमा समेत कहिलेकाही वडा सचिव नहुदा समस्या हुने हुदा सचिव विदा वस्तु पर्ने अवस्थामा वैकल्पिक सचिवको व्यवस्थापन गर्नु पर्ने ।	आगामी दिनमा थप सुधार गरिने प्रतिवद्धता व्यक्त ।
	उपभोक्ताले सहज रुपमा प्राविधिक कर्मचारीहरुको सेवा प्राप्त गर्न नसकेको	उठान भएका विषयमा थप अध्ययन गरी आगामी दिनमा सुधार गरिने छ ।
	कार्य गुणस्तरीय नभएको कुनै स्थानमा ढलान सडक विग्रेको देखिएको र गुनासा आएकोले गुणस्तरीय कार्य गर्नु पर्ने ।	आगामी दिनमा गुणस्तर कायम गराई कार्य गर्न प्राविधिक कर्मचारीलाई थप सजग बनाइने र सवैले आ-आफ्नो स्थानबाट गर्नु पर्ने ।
	खेलकुद क्षेत्रमा धेरै खर्च भएकोले सो खर्च मितव्ययी बनाउनु पर्ने	आगामी दिनमा ध्यान दिई मितव्ययी हुने गरी बजेट विनियोजन तथा खर्च गरिने छ ।
	वडा नं. १२ को लालपुर्जा वितरण हुन नसकेकोले पुर्जा वितरणको लागि आवश्यक पहल गर्नु पर्ने ।	पहल भई रहेको आगामी दिनमा थप पहल गरिने ।
	भ्रष्टाचारको विषयमा सवैले सुन्य सहनशिलताको नीति अवलम्बन गरी भ्रष्टाचार रहित पालिका बनाउनु पर्ने ।	सवैले सहयोग गर्नु पर्ने कही कसैले रकम माग गरेको अर्थात भ्रष्टाचार गरेको प्रमाण भएमा उपलब्ध गराई सहयोग गर्नुपर्ने ।
	अमराई कवर्डहल, विद्यालयहरु अधुरा छन् यस्ता अधुरा योजना सम्पन्न गर्ने गरी बजेट विनियोजन हुनु पर्ने ।	आवश्यक पहल गरिने प्रतिवद्धता व्यक्त भएको ।

निष्कर्ष :- समग्रमा सुशासनको क्षेत्रमा थप सुधार आएको देखिन्छ । सेवा प्रवाहको लागि आवश्यक पूर्वाधारहरु करिव निर्माण सम्पन्न भएको अवस्था छ । ठूलो भुगोल भौगोलिक विकटता बजेट अभाव जस्ता कारणले उल्लेखिय हरेक क्षेत्रमा परिवर्तन देखिने खालको नभएता पनि भवन निर्माण, आरसिसि कुलो निर्माण, सडक ग्राभेल, सडक कालोपत्रे, विभिन्न भवन निर्माण, भोलुङ्गे पुल निर्माण, पार्क निर्माण जस्ता दिगो विकासका उल्लेख्य कार्यहरु भएका छन् । कृषि क्षेत्रको विकासको लागि विभिन्न उपकरणहरु वितरण विउपल वितरणले ठूलो सहयोग मिलेको देखियो । आ.व. २०८२/०८३ मा कुल योजना तथा कार्यक्रम ७५१ मध्ये ७३१ वटा सम्पन्न भई संख्यागत सम्पन्नताको हिसावले ९७ प्रतिशत प्रगती भएको छ भने ठेक्कापट्टाबाट कार्य हुदा घटी घटाउ भई पटक पटक कार्य भएको आधारमा समग्र भौतिक प्रगति हेर्दा १०१ प्रतिशत भएको देखिन्छ । वित्तिय प्रगती रकम कम प्राप्त भई भुक्तानी दिन नसकिएको तथा कुनै क्षेत्रमा बढेर रकम आएको कारण ८८ प्रतिशत भएको पाईयो ।